

在建工程進度 (截至 108 年 11 月 06 日止)

1081106

工作項目	進度
行政大樓暨圖書館電梯更新	進度：已辦理驗收。 決標日期：107 年 12 月 21 日 完工日期：108 年 08 月 31 日 預定複驗日期：108 年 11 月 18 日
藝術館電梯更新	進度：開放試運轉中，驗收文件資料準備中。 決標日期：107 年 12 月 20 日 完工日期：108 年 09 月 02 日 預定驗收日期：108 年 11 月 18 日
視聽館電梯更新	進度：廠商備料中。 決標日期：108 年 05 月 03 日 預定完工日期：109 年 02 月 16 日 預定驗收日期：109 年 03 月 15 日
至善樓廁所整修工程	進度：東側 7-8F 廁所貼壁磚、2-5F 廁所貼地磚及 B1F 水電配管。 次週進度：東側 7-8F 廁所貼壁磚、2-5F 廁所天花板施工及 B1F 廁所砌磚。 決標日期：108 年 08 月 07 日 第一階段(西側 3-5F 廁所)完工日期：108 年 10 月 08 日 第二階段(東側 B1、2-8F 廁所)預定完工日期：108 年 12 月 07 日 西側廁所驗收日期：108 年 10 月 24 日已驗收合格。 東側廁所預定驗收日期：108 年 12 月 31 日
至善樓心理諮商室整修工程	進度：已完工，備驗中。 決標日期：108 年 08 月 21 日 完工日期：108 年 10 月 07 日 預定驗收日期：108 年 11 月 07 日
篤行樓 1 樓平台整修工程	進度：地樑灌漿養護、仿木紋預鑄 RC 板工廠施作。 決標日期：108 年 09 月 18 日。 預定完工日期：108 年 12 月 29 日 預定驗收日期：109 年 01 月 10 日